

Расположенное по адресу: Уктусская, 31а

" 23 " января 2025 г.

АКТ № 1

Обследования (обслуживания) систем вентиляции

По результатам обследования в ходе то систем вентиляции установлено следующее:

№	обслуживаемые помещения	наименование и характеристики агрегата	месторасположение агрегата	состояние
B1	Пищеблок	ВР 4.50 1.1 кВт 985 об/м.	кровля	Рабочее

Согласно Регламента Технического обслуживания вентиляционного оборудования, произведены следующие работы:

Виды работ согласно регламента перечень вентиляционных систем и отметка о выполнении				
B1				
1	Общий контроль оборудования и необходимые регулировки			
2	Контроль воздухопроводов, зонтов, диффузоров			
3	Контроль состояния воздушного фильтра, чистка (замена) (при наличии приточных систем вентиляции)			
4	Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования			
5	Очистка корпуса установки и воздухонагревателя (при наличии приточных систем вентиляции)			
6	Техническое обслуживание приточной установки с регулировкой и наладкой включает (при наличии приточных систем вентиляции): - осмотр оборудования и проверка правильности его эксплуатации; - проверку электроприводов регулирующей и запорной арматуры; - контроль привода воздушной заслонки; - контроль трехходового крана с электроприводом; - контроль программного обеспечения (переналадка/замена при необходимости), регуляторов температуры и скорости; - контроль температурных датчиков; - контроль состояния подшипников.			
7	Техническое обслуживание вытяжных вентиляторов (ВУ) включает: - осмотр оборудования и проверка правильности его эксплуатации; - контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума; - ревизию крыльчатки вентилятора (очистка от загрязнений при необходимости).			
8	Проверка состояния электрических кабелей и соединений (контактов)			
9	Контроль состояния гибких вставок			
10	Контроль работы системы автоматики			

11 Примечание:

Заключение:

Вентиляционные системы находятся в рабочем состоянии. Вентиляция соответствует нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий и обеспечивает оптимальные параметры микроклимата воздушной среды. При обследовании технического состояния вентиляции осуществлялись инструментальные измерения объёмов вытяжки воздуха вентиляционных установок. Расход воздуха через воздухораспределители и вентиляционные решетки в пределах допустимых норм. Ограничений и замечаний по дальнейшей эксплуатации систем вентиляции нет.



Представитель подрядчика

ООО "Защита-93"
И.В. Козлов

должность, ФИО

№ 02775 серия

[Handwritten signature]
Подпись



Работу принял:

Представитель подрядчика
И.В. Козлов

должность, ФИО

ОГРН 1069671010562

[Handwritten signature]
Подпись