МАДОУ-детский сад № 73

Наименование учреждения

Расположенное по адресу: Уктусская, 31а

г. Екатеринбург "01" апреля 2025 г.

АКТ № 2

Обследования (обслуживания) систем вентиляции

По результатам обследования в ходе то систем вентиляции установлено следующее:

№	обслуживаемые помещения	наименование и характеристики агрегата	месторасположение агрегата	состояние
В1	Пищеблок	ВР 4.50 1.1 кВт 985 об/м.	кровля	Рабочее

Согласно Регламента Технического обслуживания вентиляционного оборудования, произведены следующие работы:

Виды работ согласно регламента перечень вентиляционных систем и отметка о выполнении				
В1				
1 Общий контроль оборудования и необходимые регулировки				
✓				
2 Контроль воздуховодов, зонтов, диффузоров				
✓				
3 Контроль состояния воздушного фильтра, чистка (замена) (при наличии приточных систем вентиляции)				
—				
4 Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования				
✓				
5 Очистка корпуса установки и воздухонагревателя (при наличии приточных систем вентиляции)				
—				
6 Техническое обслуживание приточной установки с регулировкой и наладкой включает (при наличии приточных систем вентиляции): - осмотр оборудования и проверка правильности его эксплуатации; - проверку электроприводов регулирующей и запорной арматуры; - контроль привода воздушной заслонки; - контроль трехходового крана с электроприводом; - контроль программного обеспечения (переналадка/замена при необходимости), регуляторов температуры и скорости; - контроль температурных датчиков; - контроль состояния подшипников.				
—				
7 Техническое обслуживание вытяжных вентиляторов (ВУ) включает: - осмотр оборудования и проверка правильности его эксплуатации; - контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума; - ревизию крыльчатки вентилятора (очистка от загрязнений при необходимости).				
✓				
8 Проверка состояния электрических кабелей и соединений (контактов)				
✓				
9 Контроль состояния гибких вставок				
✓				
10 Контроль работы системы автоматики				
✓				

11 Примечание:

Заключение:

Вентиляционные системы находятся в рабочем состоянии. Вентиляция соответствует нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий и обеспечивает оптимальные параметры микроклимата воздушной среды. При обследовании технического состояния вентиляции осуществлялись инструментальные измерения объёмов вытяжки воздуха вентиляционных установок. Расход воздуха через воздухораспределители и вентиляционные решетки в пределах допустимых норм. Ограничений и замечаний по дальнейшей эксплуатации систем вентиляций нет.

Представитель подрядчика:

ООО "Защита-93"

Мастер К. Ивков / /

должность, ФИО Подпись

Работу принял:

Представитель подрядчика:

Завхоз Карауева /

должность, ФИО Подпись